УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ЖЭУ-27"
_____ К.Ю. Городецкий
"21" марта 2025 г.

План мероприятий
по подготовке котельной ООО "ЖЭУ-27"
к работе в осенне-зимний период 2025/26 гг.

№ п/п	Наименование подразделений и видов работ	Стоимость (тыс. руб.) материал	Срок выполнения		Выполн ение
			начало	оконча-ние	
1	2	3	4	5	6
Котельная					
1.	Ремонт полового покрытия в машином зале	договорная	май	май	
2.	Ремонт цоколя по периметру котельной	5,00	май	май	
3.	Осмотр, проверка газоходов и дымовых труб	х	май	май	
4.	Замена газоходных трубок в к/а №1	132,49	июнь	июнь	
5.	Замена газоходных трубок в к/а 2	132,49	июль	июль	
6.	Чистка внутренних полостей котлов №1	1,00	июнь	июнь	
7.	Чистка внутренних полостей котлов №2	1,00	июль	июль	
8.	Гидравлическое испытание котлов №1	5,00	июнь	июнь	
9.	Гидравлическое испытание котлов №2	5,00	июль	июль	
10.	Техническое обслуживание, ремонт насосного оборудования, вибродиагностика	50,00	июнь	август	
11.	Техническое обслуживание, ремонт и профилактические испытания эл. оборудования	50,00	июнь	август	
12.	Поверка и замена КИП и автоматики	договор	май	август	
13.	Промывка фильтров системы сетевой воды.	5,00	август	август	
14.	Техническое обслуживание, ремонт запорной арматуры	х	июнь	август	
15.	Замена контрольно-измерительных приборов	60,00	май	май	
15.	Проверка молниезащиты дымовых труб	30,00	май	май	
Тепловые сети					
1.	Гидравлическое испытание тепловых сетей	10,00	май	август	
2.	Устранение утечек после проведения гидравлического испытания	30,00	июнь	август	
3.	Техническое обслуживание, ремонт запорной арматуры	х	июнь	август	
4.	Чистка, ремонт тепловых камер	х	июнь	июль	
5.	Шурфовки тепловых сетей	15,00	июнь	июль	

Составил: главный инженер ООО "ЖЭУ-27" _____ Горячев С.Б.